



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)



SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE RISORSE
Servizio Lavori Pubblici

Prot. n. 12868

**ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19:
SCUOLA MATERNA RODARI E SCUOLA SECONDARIA VIVALDI
CUP J46J20000300006**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
FORNITURE**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PREMESSE GENERALI

Con deliberazione di G.C. n. 82 del 22/07/2020 si è preso atto dell'avvenuta assegnazione del contributo di € 28.000,00 per "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19" che verrà erogato dal MIUR in forza del Bando MIUR - Obiettivo specifico 10.7 - "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR) - Fondi strutturali europei - PON 2014/2020;

In data 21/07/2020 è pervenuto al protocollo comunale n. 7324, la nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/22970, nella quale si articolano in 15 punti tutti gli adempimenti da effettuare per il caricamento dei progetti sul portale, la pubblicità e la rendicontazione, nonché le tempistiche e gli obblighi contabili correlati al beneficio del contributo;

Con delibera di Giunta comunale n. 93 del 18/08/2020 sono state approvate le schede tecniche progettuali redatte dal Responsabile dei Servizi Gestione Territorio e sue risorse arch. Claudia Mabellini così denominate:

1. FORNITURE: "Adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19: Scuola Materna Rodari e Scuola Collodi e palestre - CUP J46J20000300006" depositato agli atti prot. n. 8095 del 12/08/2020, comportante una spesa complessiva pari a € 19.000,00
2. LAVORI: "Adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19: Scuola Materna Rodari e Scuola Secondaria Vivaldi - CUP J44H20000470006" depositato agli atti prot. n. 8096 del 12/08/2020, comportante una spesa complessiva pari a € 9.420,00

Dato Atto pertanto che il quadro economico, prima dell'indizione della gara di appalto, risulta essere così strutturato:

	FORNITURE	LAVORI		netto	con iva	q.e. pon unico
descrizione	€ 12.563,00	€ 2.200,00	forniture	€ 15.093,40	€ 18.413,95	€ 18.413,95
descrizione	€ 2.530,40	€ 5.300,00	lavori	€ 7.500,00	€ 9.150,00	€ 9.150,00
Totale lavori	€ 15.093,40	€ 7.500,00				€ 27.563,95
IVA 22% SU forniture	€ 3.320,55	€ 1.650,00				
SPESE TECNICHE: progetti e d.l. e contabilità tecnico interno all'ente - max 1,6 % importo forniture	€ 241,49	€ 120,00				€ 361,49
PUBBLICITA'	€ 90,00	€ 42,00				€ 74,56
IMPREVISTI	€ 254,56	€ 108,00				€ 0
economie di gara (sconti)	€ 0,00	€ 0,00				€ 0
SOMME A DISPOS.	€ 3.906,60	€ 1.920,00				€ 436,05
TOTALE	€ 19.000,00	€ 9.420,00				€ 28.000,00
	q.e. nel progetto	q.e. nel progetto				

(*) caricato sul portare del MIUR – PON perché non contempla la possibilità di superare la cifra assegnata di € 28.000,00 ancorché la quota eccedente di € 420,00 sarebbe stata finanziata con risorse del bilancio corrente.

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

Per la realizzazione degli interventi di cui all'oggetto il Comune di Bovezzo ha richiesto ed ottenuto un contributo erogato dal MIUR in forza del Bando MIUR - Obiettivo specifico 10.7 – "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR) - Fondi strutturali europei – PON 2014/2020.

SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, le somme spese sono quelle riportate nel conto finale, mentre la quota dell'incentivo verrà liquidata successivamente alla definitiva approvazione del nuovo regolamento e comunque entro la data del 16/03/2021, data ultima per la rendicontazione finale degli interventi (comunicazione del MIUR del 26/11/2020 – ns prot. 11832 del 27/11/2020). Si riporta il Quadro Economico dopo l'aggiudica dei lavori e dopo la consegna delle forniture:

	LAVORI IN PROGETTO	LAVORI POST AGGIUDICA	FORNITURE IN PROGETTO	FORNITURE ACQUISTATE	IMPORTO LAVORI E FORNITURE IVA COMPRESA
descrizione	€ 2.200,00	€ 2.160,00	€ 12.563,00	€ 12.563,00	€ 18.256,62
descrizione	€ 5.300,00	€ 5.200,00	€ 2.530,40	€ 2.401,44	€ 8.979,20
Totale lavori	€ 7.500,00	€ 7.360,00	€ 15.093,40	€ 14.964,44	€ 27.235,82
IVA 22% SU forniture	€ 1.650,00	€ 1.619,20	€ 3.320,55	€ 3.292,18	
SPESE TECNICHE: progetti e d.l. e contabilità tecnico interno all'ente - max 1,6 % importo forniture	€ 120,00	€ 120,00	€ 241,49	€ 241,49	€ 361,49
PUBBLICITA'	€ 42,00	€ 42,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 74,56
IMPREVISTI	€ 108,00	€ 108,00	€ 254,56	€ 254,56	€ 0,00
economie di gara (sconti)	€ 0,00	€ 170,80	€ 0,00	€ 157,33	€ 328,13
SOMME A DISPOS.	€ 1.920,00	€ 2.060,00	€ 3.906,60	€ 4.035,56	€ 764,18
TOTALE	€ 9.420,00	€ 9.420,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 28.000,00

* * *

GENERALITA' DEL PROGETTISTA – DL.

Il progetto e la direzione lavori del presente progetto è stata eseguita internamente all'ente ai sensi del Codice dei contratti da parte dell'arch. Claudia Mabellini, Responsabile dei servizi Gestione del territorio e sue risorse con l'ausilio delle collaboratrici assunte presso l'ente:

- arch. Greta Arini per la parte progettuale e di esecuzione
- geom. Simona Cella per la parte contabile e di rendicontazione.

1° FORNITURA

CIG. Z1E2DEC43B – PANNELLI DIVISORI PER SCUOLA RODARI PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE PER LE MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19.

GENERALITA' DELL'APPALTATORE

Con determinazione n. n. 248 del 7/08/2020 alla ditta 2H srl con sede in via Zoletti n. 20 – Udine per l'importo complessivo di € 12.563,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 15.326,86 IVA inclusa, affidatari della fornitura a mezzo di ordine diretto di acquisto mediante piattaforma Mepa

CONTRATTO

Il contratto è stato stipulato in data 10/08/2020 con nota prot. 8007 secondo le forme del commercio, come prevede l'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016

SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, le somme spese sono quelle riportate nel conto finale, mentre la quota dell'incentivo verrà liquidata successivamente alla definitiva approvazione del nuovo regolamento e comunque entro la data del 16/03/2021, data ultima per la rendicontazione finale degli interventi (comunicazione del MIUR del 26/11/2020 – ns prot. 11832 del 27/11/2020)

CONSEGNA DEI MATERIALI/PRODOTTI

I materiali acquistati sono stati consegnati come da bolla di consegna agli atti in data 10/09/2020, così come risulta da verbale redatto in data 11/09/2020.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dei materiali doveva concludersi entro il 31/08/2020.

PROROGHE

Viste le comunicazioni tempestive e collaborative della ditta in ordine ad un oggettiva impossibilità del rispetto della scadenza imposta dalla Stazione Appaltante si è convenuto di concedere la proroga fino al 10/09/2020 in ragione anche dell'accordo con la Dirigente scolastica di poter allestire le aule nei saloni comunque entro il 14/09/2020.

ULTIMAZIONE FORNITURE

Con sopralluogo dell'11/09/2020 è stato accertato che i pannelli sono arrivati conformi a quanto pattuito, e completi di tutti i pezzi per poter essere assemblati.

PENALI IN CASO DI RITARDO

Considerato che le forniture sono state eseguite in tempo utile non è stata applicata alcuna penale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione del contratto non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

Durante l'esecuzione del contratto NON sono stati impartiti dal RUP ordini di servizio.

PAGAMENTI IN ACCONTO

Vista l'entità delle forniture il pagamento è stato effettuato in unica soluzione al termine delle forniture.

CONTO FINALE

Mandato di pagamento n. 2449 del 07/10/2020 è stata liquidata la fattura n. 28 del 15/09/2020.

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

La minore spesa tra somme autorizzate e spese è pari a: € 0,00

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Il presente Certificato equivale anche a Relazione sul Conto Finale.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 11/09/2020 il sottoscritto D.L. e Rup, si è recato nel sito dove gli operai comunali stavano eseguendo l'assemblaggio dei pannelli con relativi piedi e cerniere. Vista la necessità di terminare entro la giornata dell'11 settembre per permettere alle insegnanti di allestire le aule per l'apertura della scuola a tutti i bambini prevista per il 14/09/2020, il D.L. , insieme ad altri dipendenti ha aiutato gli operai a montare ed disporre i pannelli per creare le aule, riproponendo quindi lo schema progettuale che era stato redatto per effettuare l'ordine alla ditta.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE FORNITURA

Il sottoscritto arch. Claudia Mabellini, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i pannelli sono arrivati conformi a quanto pattuito, e completi di tutti i pezzi per poter essere assemblati
- la disposizione dei pannelli è avvenuta secondo il progetto e ha comportato la creazione di tre aule all'interno dei saloni della scuola;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti.

2° FORNITURA

CIG Z542DEBA46 - PALETTI DELIMITATORI PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE PER LE MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 AGLI INGRESSI DELLE SCUOLE.

GENERALITA' DELL'APPALTATORE

Con determinazione n. 249 del 7/08/2020 alla ditta MANUTAN ITALIA SRL con sede in via Palazzi 20 a Cinisello Balsamo (MI) per l'importo complessivo di € 2.850,48 oltre IVA 22%, per un totale di € 3.477,59 IVA inclusa affidatari della fornitura a mezzo di ordine diretto di acquisto mediante piattaforma mepa

CONTRATTO

Il contratto è stato stipulato in data 10/08/2020 con nota prot. 8009 secondo le forme del commercio, come prevede l'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016

SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, le somme spese sono quelle riportate nel conto finale, mentre la quota dell'incentivo verrà liquidata successivamente alla definitiva approvazione del nuovo regolamento e comunque entro la data del 16/03/2021, data ultima per la rendicontazione finale degli interventi (comunicazione del MIUR del 26/11/2020 – ns prot. 11832 del 27/11/2020)

CONSEGNA DEI MATERIALI/PRODOTTI

I lavori del contratto sono stati consegnati in data 04/09/2020 come da bolla di consegna agli atti

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dei materiali doveva concludersi entro il 03/09/2020.

PROROGHE

Durante l'esecuzione del contratto, la ditta Manutan ha comunicato di non avere più a disposizione i paletti distanziatori cromati e i pannelli porta avvisi con paletto richiesti con Ordine 5644866. Vista l'urgenza si è provveduto a richiedere alla Ditta Manutan la fornitura di paletti in pvc in sostituzione di quelli cromati in una quantità tale da compensare il minor costo. Considerata l'oggettiva impossibilità del rispetto della scadenza imposta dalla Stazione Appaltante si è convenuto di concedere la proroga fino al 04/09/2020 in ragione anche dell'accordo con la Dirigente scolastica di poter allestire i percorsi comunque entro il 14/09/2020.

ULTIMAZIONE FORNITURE

Con sopralluogo dell'04/09/2020 è stato accertato che i pannelli sono arrivati conformi a quanto pattuito, e completi di tutti i pezzi per poter essere assemblati.

PENALI IN CASO DI RITARDO

Considerato che le forniture sono state eseguite in tempo utile non è stata applicata alcuna penale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione del contratto non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

Durante l'esecuzione del contratto NON sono stati impartiti dal RUP ordini di servizio.

PAGAMENTI IN ACCONTO

Vista l'entità delle forniture il pagamento è stato effettuato in unica soluzione al termine delle lavorazioni

CONTO FINALE

Mandato di pagamento n. 2864 del 23/11/2020 è stata liquidata la fattura n. IPA20INV03925 del 05/11/2020.

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

La minore spesa tra somme autorizzate e spese è pari a: € 170,80

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Il presente Certificato equivale anche a Relazione sul Conto Finale.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 11/09/2020 il sottoscritto D.L. e Rup, si è recato presso la scuola Collodi e la Palestra Vivaldi per posizionare i distanziatori, i cartelli (e gli igienizzanti) per allestire tutti i percorsi differenziati tra studenti e atleti che usano le palestre il pomeriggio.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE FORNITURA

Il sottoscritto arch. Claudia Mabellini, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i paletti sono arrivati conformi a quanto pattuito, e completi di tutti i pezzi per poter essere assemblati
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

CERTIFICA

che la forniture come sopra descritte **SONO STATE REGOLARMENTE CONSEGNATE**

Con il presente atto le forniture, oggetto del presente Certificato di Regolare Fornitura, vengono consegnate all'Amministrazione Comunale di Bovezzo, la quale dichiara di prenderle in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna e di disporre che l'ufficio preposto provveda alla inventariazione degli stessi.

Allegato al presente verbale la documentazione fotografica che attesta la situazione dei luoghi e la pubblicità effettuata come richiesto nella nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/22970, pervenuto in data 21/07/2020 al protocollo comunale n. 7324,

Il presente atto è costituito da n. 6 pagine firmate dal Direttore dei lavori.

Bovezzo lì 27/11/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Claudia Mabellini

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del regolamento si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

il Responsabile del procedimento ARCH. CLAUDIA MABELLINI