



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)



SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE RISORSE
Servizio Lavori Pubblici

Prot. n. 12798

**ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19:
SCUOLA MATERNA RODARI E SCUOLA SECONDARIA VIVALDI
CIG ZB62DB11DE - CUP J44H20000470006**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PREMESSE GENERALI

Con deliberazione di G.C. n. 82 del 22/07/2020 si è preso atto dell'avvenuta assegnazione del contributo di € 28.000,00 per "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19" che verrà erogato dal MIUR in forza del Bando MIUR - Obiettivo specifico 10.7 - "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR) - Fondi strutturali europei - PON 2014/2020;

In data 21/07/2020 è pervenuto al protocollo comunale n. 7324, la nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/22970, nella quale si articolano in 15 punti tutti gli adempimenti da effettuare per il caricamento dei progetti sul portale, la pubblicità e la rendicontazione, nonché le tempistiche e gli obblighi contabili correlati al beneficio del contributo;

Con delibera di Giunta comunale n. 93 del 18/08/2020 sono state approvate le schede tecniche progettuali redatte dal Responsabile dei Servizi Gestione Territorio e sue risorse arch. Claudia Mabellini così denominate:

1. FORNITURE: "Adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19: Scuola Materna Rodari e Scuola Collodi e palestre - CUP J46J20000300006" depositato agli atti prot. n. 8095 del 12/08/2020, comportante una spesa complessiva pari a € 19.000,00
2. LAVORI: "Adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19: Scuola Materna Rodari e Scuola Secondaria Vivaldi - CUP J44H20000470006" depositato agli atti prot. n. 8096 del 12/08/2020, comportante una spesa complessiva pari a € 9.420,00

Dato Atto pertanto che il quadro economico, prima dell'indizione della gara di appalto, risulta essere così strutturato:

	FORNITURE	LAVORI		netto	con iva	q.e. pon unico
descrizione	€ 12.563,00	€ 2.200,00	forniture	€ 15.093,40	€ 18.413,95	€ 18.413,95
descrizione	€ 2.530,40	€ 5.300,00	lavori	€ 7.500,00	€ 9.150,00	€ 9.150,00
Totale lavori	€ 15.093,40	€ 7.500,00				€ 27.563,95
IVA 22% SU forniture	€ 3.320,55	€ 1.650,00				
SPESE TECNICHE: progetti e d.l. e contabilità tecnico interno all'ente - max 1,6 % importo forniture	€ 241,49	€ 120,00				€ 361,49
PUBBLICITA'	€ 90,00	€ 42,00				€ 74,56
IMPREVISTI	€ 254,56	€ 108,00				€ 0
economie di gara (sconti)	€ 0,00	€ 0,00				€ 0
SOMME A DISPOS.	€ 3.906,60	€ 1.920,00				€ 436,05
TOTALE	€ 19.000,00	€ 9.420,00				€ 28.000,00
	q.e. nel progetto	q.e. nel progetto				

(*) caricato sul portare del MIUR – PON perché non contempla la possibilità di superare la cifra assegnata di € 28.000,00 ancorché la quota eccedente di € 420,00 sarebbe stata finanziata con risorse del bilancio corrente.

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

Per la realizzazione degli interventi di cui all'oggetto il Comune di Bovezzo ha richiesto ed ottenuto un contributo erogato dal MIUR in forza del Bando MIUR - Obiettivo specifico 10.7 – "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR) - Fondi strutturali europei – PON 2014/2020.

* * *

GENERALITA' DEL PROGETTISTA – DL.

Il progetto e la direzione lavori del presente progetto è stata eseguita internamente all'ente ai sensi del Codice dei contratti da parte dell'arch. Claudia Mabellini, Responsabile dei servizi Gestione del territorio e sue risorse con l'ausilio delle collaboratrici assunte presso l'ente:

- arch. Greta Arini per la parte progettuale e di esecuzione
- geom. Simona Cella per la parte contabile e di rendicontazione.

GENERALITA' DELL'APPALTATORE

Con determinazione n. 259 del 19/08/2020 sono stati aggiudicati alla ditta EDIL 85 VIOTTI S.R.L. con sede in via Livelli, n. 9 a Nuvolera (BS) - (C.F. e P.I. 03724270982) i lavori di "Adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19: Scuola Materna Rodari e Scuola Secondaria Vivaldi - CUP J44H20000470006" per un importo di € 7.360,00 compresi € 300,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA 22%, per complessivi € € 8.979,20 IVA 22% compresa (al netto dello sconto di gara del 2%);

CAUZIONE

Stante l'esigua entità delle opere e la strettissima tempistica per la progettazione ed esecuzione dei lavori per la riapertura delle attività scolastiche del 14/09/2020 non si è ritenuto di dover chiedere la cauzione definitiva.

CONTRATTO

Il contratto è stato stipulato in data 19/08/2020 secondo le forme del commercio, come prevede l'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016

PERIZIE DI VARIANTE

Durante l'esecuzione dei lavori NON sono state redatte perizie

SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, le somme spese sono quelle riportate nel conto finale, mentre la quota dell'incentivo verrà liquidata successivamente alla definitiva approvazione del nuovo regolamento e comunque entro la data del 16/03/2021, data ultima per la rendicontazione finale degli interventi (comunicazione del MIUR del 26/11/2020 – ns prot. 11832 del 27/11/2020)

Si riporta il Quadro Economico dopo l'aggiudica dei lavori:

	LAVORI IN PROGETTO	LAVORI POST AGGIUDICA	FORNITURE IN PROGETTO	FORNITURE ACQUISTATE	IMPORTO LAVORI E FORNITURE IVA COMPRESA
descrizione	€ 2.200,00	€ 2.160,00	€ 12.563,00	€ 12.563,00	€ 18.256,62
descrizione	€ 5.300,00	€ 5.200,00	€ 2.530,40	€ 2.401,44	€ 8.979,20
Totale lavori	€ 7.500,00	€ 7.360,00	€ 15.093,40	€ 14.964,44	€ 27.235,82
IVA 22% SU forniture	€ 1.650,00	€ 1.619,20	€ 3.320,55	€ 3.292,18	
SPESE TECNICHE: progetti e d.l. e contabilità tecnico interno all'ente - max 1,6 % importo forniture	€ 120,00	€ 120,00	€ 241,49	€ 241,49	€ 361,49
PUBBLICITA'	€ 42,00	€ 42,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 74,56
IMPREVISTI	€ 108,00	€ 108,00	€ 254,56	€ 254,56	€ 0,00
economie di gara (sconti)	€ 0,00	€ 170,80	€ 0,00	€ 157,33	€ 328,13
SOMME A DISPOS.	€ 1.920,00	€ 2.060,00	€ 3.906,60	€ 4.035,56	€ 764,18
TOTALE	€ 9.420,00	€ 9.420,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 28.000,00

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori del contratto sono stati consegnati con verbale redatto in data 20/08/2020 assunto al prot. n. 8290 senza riserve da parte dell'impresa, sia per la Scuola Vivaldi che per la Scuola Rodari.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori contrattuali dovevano concludersi entro il 31/08/2020.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Nel corso dei lavori NON si è ravvisata la necessità di sospendere i lavori

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori NON è stata concessa all'impresa appaltatrice alcuna proroga.

ULTIMAZIONE LAVORI

Con verbale di ultimazione dei lavori del 31/08/2020 prot. 8513, si è accertato che i lavori appaltati sono stati ultimati:

- in data 21/08/2020 per il lavori alla scuola Vivaldi
- in data 27/08/2020 per i lavori alla scuola Rodari

PENALI IN CASO DI RITARDO

Considerato che i lavori sono terminati in tempo utile non è stata applicata alcuna penale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

Durante l'esecuzione dei lavori NON sono stati impartiti dal RUP ordini di servizio.

LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

PAGAMENTI IN ACCONTO

Vista la minima entità dei lavori il pagamento è stato effettuato in unica soluzione al termine delle lavorazioni

CONTO FINALE

Mandato di pagamento n. 2405 del 5/10/2020 sono state liquidate le fatture n. 43 e n.44 del 07/09/2020.

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

La minore spesa tra somme autorizzate e spese è pari a: € 170,80

ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art.205 del Dlg.50/2016

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

CESSIONE CREDITI

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori complessivamente si sono svolti secondo le previsioni di progetto

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Il presente Certificato equivale anche a Relazione sul Conto Finale.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 31 del mese di agosto dell'anno 2020, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto D.L. e Rup, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori e dopo un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite e infine completate con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

AVVISI AD OPPONENDUM

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state necessarie occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 189 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Claudia Mabellini, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Edil 85 Viotti corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si da atto che l'importo totale netto dei lavori è stato di Euro 7.360,00;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di "Adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19: Scuola Materna Rodari e Scuola Secondaria Vivaldi - CUP J44H20000470006" appaltati ditta EDIL 85 VIOTTI S.R.L. con sede in via Livelli, n. 9 a Nuvolera (BS) - (C.F. e P.I. 03724270982) **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI**

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Bovezzo, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Allegato al presente verbale la documentazione fotografica che attesta la situazione dei luoghi (prima e dopo i lavori) e la pubblicità effettuata come richiesto nella nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/22970, pervenuto in data 21/07/2020 al protocollo comunale n. 7324,

Il presente atto è costituito da n.5 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Bovezzo lì 27/11/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Claudia Mabellini

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del regolamento si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

il Responsabile del procedimento ARCH. CLAUDIA MABELLINI